

Số: 215/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành
tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện
Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành**

Ngày 16 tháng 7 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự án) theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, đã chủ trì cuộc họp thường kỳ Ban Chỉ đạo theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có lãnh đạo các Bộ, cơ quan là Ủy viên Ban chỉ đạo: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); đại diện các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân và đại diện các Sở, ngành liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của ACV, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) và VATM; ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Ban Chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải, ACV, các cơ quan, đơn vị liên quan và tư vấn thiết kế, nhà thầu trong tháng vừa qua đã triển khai tốt các công việc và tổ chức thi công tại công trường, kết quả thực hiện dự án có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản bám sát tiến độ đề ra như: đã bàn giao được 2.420,88 ha (đạt 95,61%) diện tích mặt bằng giai đoạn 1 và khu vực dự trữ đất; hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật (giai đoạn 90%) phần thân nhà ga hành khách và trình thẩm định; hoàn thành thiết kế kỹ thuật (giai đoạn 60%) hạ tầng khu bay, hạ tầng chung (đường CHC, đường lăn, sân đỗ máy bay, giao thông) và giao thông kết nối; trên công trường, mặc dù thời tiết mưa nhiều nhưng khối lượng thi công san nền trong tháng đạt 1.988.000 m³, nâng tổng khối lượng lũy kế nay đạt 13.448.000 m³, thi công xong 980/1.545 cọc đại trà.

Tuy nhiên, qua báo cáo của các đơn vị cho thấy vẫn còn một số công việc tồn tại, chưa đạt yêu cầu như: công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất giai đoạn 1 chưa hoàn thành theo cam kết, tổng khối lượng thi công san nền chưa đạt yêu cầu đề ra, công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật phần thân nhà ga hành khách chưa hoàn thành, các hạng

mục trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước và địa phương thuộc dự án thành phần 1 chưa được bố trí vốn.

2. Để bảo đảm thực hiện các mục tiêu đã đề ra, thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Đồng Nai, các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan tiếp tục cố gắng, quyết tâm cao, tập trung giải quyết các công việc, khó khăn vướng mắc, đổi mới cách làm việc, huy động tối đa nhân lực máy móc, thiết bị, bám sát mục tiêu, tiến độ đề ra, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ vào năm 2025, tuân thủ, chặt chẽ quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng, hiệu quả trong quá trình triển khai dự án, từ công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện thủ tục đầu tư, thiết kế, thẩm định, kiểm tra, giám sát đến tổ chức thi công trên công trường, nghiệm thu, thanh quyết toán; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

3. Một số nội dung cụ thể:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai: tiếp tục thực hiện triệt để công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cũng như công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, phối hợp để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/8/2022. Giải quyết dứt điểm tình trạng “xôi đổ” tại các khu vực đã bàn giao đất. Tập trung giải phóng mặt bằng và bàn giao cho ACV mặt bằng 02 tuyến giao thông kết nối để triển khai đồng bộ, bảo đảm khởi công trong tháng 11/2022, cũng như phần diện tích đất giải đoạn 2 để xây dựng hàng rào, đảm bảo an ninh. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ACV và chỉ đạo các lực lượng công an địa phương bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn khu vực Dự án.

b) Bộ Giao thông vận tải: thành lập Tổ công tác về thẩm định thiết kế kỹ thuật do Lãnh đạo Bộ làm Tổ trưởng, thành viên là các cơ quan chuyên môn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và ACV để chỉ đạo triển khai công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật bảo đảm tiến độ, đúng quy định. Hoàn thành thẩm định, phê duyệt thiết kế phần thân nhà ga hành khách trong tháng 7/2022 để khởi công trong tháng 10/2022; hoàn thành phê duyệt thiết kế hạ tầng khu bay, hạ tầng chung trong tháng 9/2022, khởi công vào tháng 12/2022. Hoàn thành thẩm định hồ sơ thiết kế phần cọc móng công trình Tháp không lưu trong tháng 7/2022, bảo đảm khởi công trong tháng 10/2022.

c) Đối với ACV: tiếp tục bám sát tiến độ thi công trên công trường, khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu. Giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, an toàn lao động, đảm bảo tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật. Tập trung đẩy nhanh thi công san nền các hạng mục chính, trọng tâm, đúng tiến độ. Phấn đấu hoàn thành toàn bộ hạng mục móng cọc nhà ga hành khách trong tháng 08/2022 theo hợp đồng đã ký. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết khu vực “xôi đổ”, bàn giao đất. Chủ động đàm phán với các ngân hàng thương mại về nguồn vốn vay ngoại tệ trong nước, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chỉ đạo theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật, báo cáo Ban chỉ đạo tại phiên họp tháng 8/2022.

d) Đối với VATM: thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế phần cọc, móng công trình Tháp không lưu, bảo đảm tiến độ khởi công trong tháng 10/2022.

e) Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện bố trí nguồn vốn cho các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước thuộc dự án thành phần 1 Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và triển khai các thủ tục đầu tư để khởi công công trình đầu năm 2023.

g) Định kỳ hàng tháng, Bộ Xây dựng, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng tổ chức kiểm tra thực tế tại công trường Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng công trình, dự án, chủ động phòng ngừa tiêu cực, sai phạm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để b/c);
- Các Bộ: GTVT, QP, CA, KH&ĐT, TN&MT, TC, CT, XD;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Các TCT: Quản lý bay VN, Cảng hàng không VN;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Cao Lộc, Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTgCP, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, NC, TH;
- Lưu: VT, CN (2). LTS 9

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Cao Lộc