

Số: 147/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra
tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành**

Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đi kiểm tra và họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các Bộ, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; đại diện các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; lãnh đạo các Tổng công ty: Cảng hàng không Việt Nam, Quản lý bay Việt Nam và đại diện các đơn vị tư vấn, nhà thầu các gói thầu thành phần.

Sau khi nghe Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải báo cáo; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kết luận như sau:

Phó Thủ tướng đánh giá cao và chúc mừng kết quả đạt được của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong việc triển khai Dự án. Lãnh đạo các Bộ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, ACV đã chủ động vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, tích cực, công tác điều hành khoa học, sau thời gian gần 90 ngày đã có được một công trường sôi động, nhộn nhịp, xứng tầm với công trình trọng điểm quốc gia. Ban quản lý dự án đã được kiện toàn bộ máy, hoạt động độc lập, có cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi đủ điều kiện làm việc cho bộ máy của Ban quản lý cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu, chỉ huy, kỹ sư. Các nhà thầu đã huy động, bố trí nhân lực, trang thiết bị để triển khai thi công hợp lý.

Công tác triển khai hạng mục nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh cơ bản đáp ứng được tiến độ đề ra. Việc giải phóng mặt bằng, bàn giao diện tích đất giai đoạn 1 cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã xác định Dự án hoàn thành vào năm 2025, các đơn vị phải có quyết tâm lớn, công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phải tiến hành thường xuyên, liên tục.

Để khẩn trương triển khai Dự án đáp ứng tiến độ, chất lượng yêu cầu, Phó Thủ tướng chỉ đạo:

- Thời gian thực hiện Dự án còn lại không nhiều (gần 4 năm), với đòi hỏi của dự án quan trọng quốc gia về kiến trúc, chất lượng xứng tầm với vị thế quốc gia, yêu cầu công tác điều hành phải khoa học, quá trình triển khai phải nỗ lực, tích cực từ người công nhân, cán bộ kỹ thuật, đến Ban quản lý dự án cũng như các nhà thầu, tư vấn, hệ thống chính trị của địa phương và các Bộ, ngành để hoàn thành công trình đáp ứng yêu cầu đề ra.

- Các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì hoạt động công trường như nhịp độ hiện nay; rà soát, xây dựng tiến độ, xác định các công việc/hạng mục công trình trên đường găng đối với tất cả các gói thầu, hạng mục công trình của Dự án để làm cơ sở triển khai, kiểm soát; tổ chức giao ban hàng tháng để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, duy trì tiến độ theo yêu cầu.

- Công tác giải phóng mặt bằng rất khó khăn, nhưng nếu tăng cường sử dụng các phương tiện truyền thông để vận động, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, hiệu quả của Dự án để Nhân dân hiểu rõ, sẽ nhận được sự đồng thuận của Nhân dân và tạo thuận lợi hơn trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

- Đây là dự án quan trọng quốc gia, việc đầu tư các tuyến giao thông kết nối là cần thiết và phải sớm triển khai. Tuy nhiên, các tuyến giao thông phải đi trước, đón đầu, có tính đến sự phát triển sau này về gia tăng quy mô của Dự án, sự phát triển của khu vực và kết nối vùng miền. Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, đề xuất cơ quan triển khai.

- Bộ Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu, đề xuất mở rộng tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và tuyến đường song song với cao tốc này để bảo đảm nhu cầu kết nối, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

- Ban quản lý dự án giám sát chặt chẽ việc triển khai thi công của các nhà thầu, bảo đảm thời gian thi công của các hạng mục trên đường găng tiến độ. Chú trọng đặc biệt đến chất lượng công trình, bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định, quy trình, quy phạm. Tuyệt đối không để xảy ra tư lợi cá nhân. Chỉ đạo các nhà thầu xây dựng phương án thi công thích ứng với mùa mưa sắp tới, không để gián đoạn, ngừng nghỉ trên công trường dẫn đến chậm tiến độ.

- Yêu cầu tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế thực hiện đầy đủ công tác giám sát thi công, giám sát quyền tác giả theo quy định. Tiến hành giám sát chéo giữa các đơn vị liên quan, tuân thủ đầy đủ các quy định, bảo đảm công trình đạt chất lượng ở mức cao nhất.

- Việc triển khai thiết kế, thi công Nhà ga hành khách, Đường cát hạ cánh thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Thông báo số 105/TB-

VPCP ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ. Phấn đấu khởi công vào Quý IV năm 2022.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để b/c);
- Các Bộ: GTVT, QP, CA, KH&ĐT, TN&MT, TC, CT, XD;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Các TCT: Quản lý bay VN, Cảng hàng không VN;
- Cảng vụ HK miền Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, NC, TH;
- Lưu: VT, CN (2). LTS *l0*

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÒNG PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Cao Lục