

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 12/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết toán số 185/BC-STC ngày 26/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án cắm mốc hướng tuyến đường dây và trạm biến áp 110KV trở lên theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bắc Ninh;
- Chủ đầu tư: Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh;
- Tổng mức vốn đầu tư: 25.986.319.000 đồng;
- Thời gian thực hiện dự án: 2017-2020;
- Đơn vị thi công: Công ty cổ phần đầu tư điện và xây dựng công trình.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn	Được quyết toán	Thực hiện		
		Đã thanh toán	Nộp NSNN	Còn được thanh toán
Ứng trước từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trung hạn giai đoạn 2016-2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)	19.070.659.000	16.361.457.300	51.959.000	2.761.160.700

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Giá trị được quyết toán
Tổng số:	19.070.659.000
- Xây dựng	17.269.603.000
- QLDA	520.697.000
- Tư vấn	954.359.000
- Chi khác	326.000.000

3. Giá trị tài sản cố định qua đầu tư:

19.070.659.000đ.

4. Các khoản chi phí bị hủy bỏ, không tạo nên tài sản cố định:

0đ.

5. Đơn vị tiếp nhận tài sản: Sở Công thương.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là: **19.070.659.000đ.**

2. Tình hình công nợ:

2.1. Số vốn đã thanh toán (đến ngày khóa sổ lập báo cáo) **16.361.457.300đ**2.2. Nợ phải thu: **2.761.160.700đ**

- Ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có): 2.761.160.700đ

2.3. Nợ phải trả: **2.761.160.700đ**

- Công ty cổ phần đầu tư điện và xây dựng công trình: 2.333.479.700đ

- Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh: 93.910.000đ

- Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Trảng An: 93.990.000đ

- Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương: 202.205.000đ

- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh: 37.576.000đ

2.4. Nộp Ngân sách nhà nước: **51.959.000đ**

- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ Điện Việt: 51.959.000đ

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Kho bạc nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KT.TH; CVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đào Quang Khải