ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 664 /KH-UBND	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11năm 2026*

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 490/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ;

Căn cứ Quyết định số 5974/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Dự án Xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ;

Thực hiện Thông báo số 1272/TB-VP ngày 02 tháng 11 năm 2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hoàng Nguyên Dinh tại cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố;

Nhằm tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai Dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ (sau đây gọi tắt là Dự án), với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng; bảo đảm tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

b) Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.

c) Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi và các tổ chức, cá nhân liên quan; tạo điều kiện sớm triển khai thi công, hoàn thành Dự án, phát huy hiệu quả đầu tư.

2. Yêu cầu

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là chính quyền địa phương và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

b) Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ theo Kế hoạch; phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành từng công việc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ.

c) Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định pháp luật; áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù đúng phạm vi, đối tượng, điều kiện và thẩm

quyền; chủ động giải quyết kiến nghị, khiếu nại, không để phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tiến độ Dự án.

d) Chủ động tổ chức thực hiện đồng thời, song song các công việc mà pháp luật cho phép nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nhưng phải bảo đảm đầy đủ điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định.

đ) **Phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai Dự án trước ngày 31 tháng 3 năm 2027.**

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Giao Ủy ban nhân dân các phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội chủ trì, phối hợp với tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm các mốc tiến độ sau:

1. Lập và ban hành kế hoạch thu hồi đất: Đã hoàn thành.

2. Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi: Thực hiện sau khi kế hoạch thu hồi đất được phê duyệt; đã hoàn thành.

3. Ban hành thông báo thu hồi đất: Thực hiện sau khi tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi và bảo đảm các điều kiện theo quy định; đã hoàn thành ngày 09 tháng 10 năm 2026.

4. Gửi thông báo thu hồi đất: Thực hiện ngay sau khi ban hành thông báo thu hồi đất; đã hoàn thành ngày 15 tháng 10 năm 2026.

5. Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Tổ chức thực hiện sau khi ban hành thông báo thu hồi đất, đồng thời với việc gửi thông báo thu hồi đất theo quy định; dự kiến từ ngày 05 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2026.

6. Xác nhận nguồn gốc, hiện trạng, tình trạng pháp lý về đất đai và tài sản gắn liền với đất: Thực hiện ngay khi tiếp nhận hồ sơ do tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chuyển đến; chủ động thực hiện song song với công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; dự kiến từ ngày 05 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2026.

7. Lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Triển khai theo từng hồ sơ đủ điều kiện, đồng thời với công tác xác nhận nguồn gốc, hiện trạng, tình trạng pháp lý về đất đai và tài sản gắn liền với đất; dự kiến từ ngày 06 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2026.

8. Niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thực hiện sau khi hoàn thành việc lập dự thảo phương án, bảo đảm thời gian và

hình thức công khai theo quy định pháp luật; dự kiến từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2026.

9. Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thực hiện đồng thời với việc niêm yết công khai; tổ chức tiếp nhận, tổng hợp, giải trình ý kiến và hoàn thiện phương án theo quy định; dự kiến từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2026.

10. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thực hiện theo quy định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đã hoàn thành các thủ tục lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện phương án; dự kiến từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2026.

11. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thực hiện ngay sau khi hoàn thành thẩm định và bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định; dự kiến từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2026.

12. Tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thực hiện sau khi phương án được phê duyệt và đáp ứng các điều kiện theo quy định; tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư theo phương án được phê duyệt; dự kiến từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 26 tháng 12 năm 2026.

13. Ban hành quyết định thu hồi đất: Thực hiện theo đúng thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục và thời hạn pháp luật quy định; dự kiến từ ngày 26 tháng 11 năm 2026 đến ngày 31 tháng 3 năm 2027. Trong đó:

a) Đối với các trường hợp người có đất thu hồi đồng ý thu hồi đất trước khi hết thời hạn thông báo thu hồi đất và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định: Phấn đấu thực hiện từ ngày 26 tháng 11 năm 2026.

b) Đối với các trường hợp còn lại: Thực hiện sau khi hết thời hạn thông báo thu hồi đất và bảo đảm các điều kiện theo quy định; dự kiến từ ngày 15 tháng 02 năm 2027.

14. Xử lý các trường hợp không đồng thuận hoặc không phối hợp thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt: Tập trung tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải quyết kiến nghị; trường hợp cần thiết, thực hiện các biện pháp xử lý theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật; dự kiến từ ngày 26 tháng 11 năm 2026 đến ngày 31 tháng 3 năm 2027.

15. Xử lý các trường hợp không bàn giao đất: Tiếp tục vận động, thuyết phục người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thực hiện bàn giao đất; trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thì thực hiện đúng điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; dự kiến từ ngày 16 tháng 02 đến ngày 31 tháng 3 năm 2027.

16. Tiếp nhận, quản lý đất đã thu hồi và bàn giao mặt bằng: Tổ chức tiếp nhận, quản lý, bảo vệ diện tích đất đã thu hồi; phối hợp bàn giao mặt bằng cho chủ

đầu tư theo từng khu vực đủ điều kiện; dự kiến từ ngày 26 tháng 11 năm 2026 và hoàn thành toàn bộ trước ngày 31 tháng 3 năm 2027.

Các mốc tiến độ nêu trên là cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Việc triển khai từng công việc phải bảo đảm đầy đủ điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; được chủ động thực hiện đồng thời, song song đối với những công việc pháp luật cho phép. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ, các cơ quan, đơn vị phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết.

(Chi tiết theo Phụ lục sơ đồ Gantt tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất kèm theo Kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

b) Hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội và các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; kịp thời tham mưu xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

c) Chủ trì tổ chức giao ban định kỳ, kiểm tra tiến độ, tổng hợp kết quả thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo tiến độ đề ra.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu bố trí, cân đối nguồn vốn, kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định và khả năng cân đối ngân sách; bảo đảm nguồn lực phục vụ triển khai Dự án theo tiến độ.

b) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn, kinh phí theo quy định pháp luật.

c) Chủ động phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn, kinh phí thực hiện Dự án; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

3. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét nhu cầu, khả năng bố trí quỹ nhà, quỹ đất tái định cư phục vụ Dự án; hướng dẫn, đề xuất phương án bố trí tái định cư đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định, bảo đảm phù hợp với tiến độ thu hồi đất và bàn giao mặt bằng.

b) Hướng dẫn, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhà ở, công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và các nội dung thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở trong quá trình thực hiện Dự án.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

a) Chủ động triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư; phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ Kế hoạch.

b) Cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ pháp lý, tài liệu, thông tin về ranh giới, phạm vi thu hồi đất và các nội dung cần thiết phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

c) Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng phương án và tổ chức di dời các công trình bị ảnh hưởng, bảo đảm đồng bộ với tiến độ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công Dự án.

d) Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm nguồn vốn, kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán và hoàn trả kinh phí (nếu có) theo quy định pháp luật.

đ) Phối hợp tiếp nhận mặt bằng theo từng khu vực đủ điều kiện; tổ chức quản lý, bảo vệ mặt bằng được bàn giao và triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư theo tiến độ được phê duyệt.

5. Ủy ban nhân dân các phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội

a) Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất trên địa bàn theo thẩm quyền; khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận, đơn vị, cá nhân liên quan, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ Kế hoạch này.

b) Chủ động báo cáo, đề xuất Đảng ủy phường lãnh đạo, chỉ đạo huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, vận động người dân đồng thuận, phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng.

c) Chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục thu hồi đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; xác nhận nguồn gốc, hiện trạng, tình trạng pháp lý về đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập, công khai, lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

d) Tập trung giải quyết các hồ sơ có vướng mắc về nguồn gốc đất, tình trạng pháp lý, tài sản gắn liền với đất và các trường hợp tranh chấp, khiếu nại; chủ động xử lý theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.

đ) Chủ trì tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại của người dân theo thẩm quyền; trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thì thực hiện đúng điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện.

e) Tổ chức tiếp nhận, quản lý, bảo vệ diện tích đất đã thu hồi theo thẩm quyền; phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng theo từng khu vực đủ điều kiện, **bảo đảm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31 tháng 3 năm 2027.**

6. Chế độ theo dõi, thông tin và báo cáo

a) Ủy ban nhân dân các phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội thường xuyên báo cáo Đảng ủy phường về tình hình, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất; kịp thời đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

b) Định kỳ **trước 17 giờ 00 phút thứ Năm hằng tuần**, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo đầy đủ tiến độ, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất xử lý (nếu có), gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

c) Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc phức tạp, khiếu nại, khiếu kiện đông người hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ Dự án, các cơ quan, đơn vị phải kịp thời báo cáo ngay Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, tổng hợp, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ.

d) Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức giao ban định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất khi cần thiết; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ, tổng hợp kết quả thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo xử lý kịp thời các nội dung vượt thẩm quyền.

7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội, người đứng đầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp, giải quyết công việc theo thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.

b) Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung nội dung, tiến độ thực hiện, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền; việc điều chỉnh phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến mục tiêu, tiến độ chung của Dự án.

c) Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ Kế hoạch này; **phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thực hiện Dự án trước ngày 31 tháng 3 năm 2027**./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy *(để bc);*
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Sở: NNMT, XD, TC, KHCN;
- Ban QLDAĐTXD các CTGT TP;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch phường Xóm Chiếu, phường Vĩnh Hội, phường Khánh Hội;
- UBND phường: Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội;
- Ban BT, GPMB Thành phố;
- Ban QLDA ĐTXD Vĩnh Hội;
- VPUB: CVP, PCVP(ĐT-DA);
- Phòng ĐT, DA;
- Lưu VT, (ĐT/HhAnh)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hoàng Nguyên Dinh