

Số: 163/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án
đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị
Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh**

Ngày 18 tháng 3 năm 2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thực hiện Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Bùi Thanh Sơn, Mai Văn Chính, Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, lãnh đạo các Bộ, ngành: Quốc phòng, Xây dựng, Tài chính, Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam. Tại điểm cầu các tỉnh, thành phố (*Thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn*) có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và các sở, ban ngành.

Sau khi nghe Bộ Xây dựng báo cáo, ý kiến thảo luận các bộ, ngành, địa phương, ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ kết luận như sau:

I. Đánh giá và yêu cầu chung

1. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, từ phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ bảy (ngày 03 tháng 3 năm 2026), các bộ, cơ quan, địa phương đã, đang rất tích cực, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao, nhìn chung công tác phối hợp đã hiệu quả hơn. Tuy nhiên, các dự án đường sắt đều có quy mô rất lớn, phức tạp, do vậy yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung, chủ động hơn nữa, tích cực xử lý vướng mắc, vận dụng linh hoạt hơn khi giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng.

2. Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí cho các loại đường sắt để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất chung cho cả nước, đáp ứng phát triển công nghiệp đường sắt và hiệu quả đầu tư, khai thác đường sắt trên phạm vi cả nước (hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2026).

3. Việc triển khai các dự án phải kịp thời, đúng tiến độ nhưng phải đúng quy trình, thủ tục, quy định, đảm bảo nâng cao chất lượng các công trình, dự án và kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

4. Tiếp tục rà soát hoàn thiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định, chặt chẽ và việc bố trí vốn phải kịp thời, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, hiệu quả đầu tư.

5. Các địa phương tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; lưu ý đảm bảo cho nhân dân có nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ (*đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện, đường, trường, y tế, văn hóa thể thao; sáng, xanh, sạch đẹp hơn; bảo đảm công ăn việc làm, sinh kế tốt hơn cho người dân*) để tạo sự đồng thuận của nhân dân;

6. Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng công ty đường sắt Việt Nam khẩn trương tính toán, xác định rõ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực (kỹ sư, thạc sỹ, công nhân, lái tàu...), có lộ trình, kế hoạch đào tạo cụ thể; Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hướng dẫn, quyết định theo thẩm quyền và quy định đối với kiến nghị của Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc giao nhiệm vụ/đặt hàng đào tạo nhân lực phục vụ các dự án đường sắt của Tổng công ty đường sắt Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 98/TB-VPCP ngày 05 tháng 3 năm 2026.

7. Phải huy động đa dạng các nguồn vốn cho các dự án đường sắt (*nguồn vốn ngân sách nhà nước, tư nhân, hợp tác công tư, vay vốn ODA, phát hành trái phiếu,...*); tối ưu hóa nguồn vốn cho từng tuyến, dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư từng dự án và tổng thể của hệ thống đường sắt.

8. Vận dụng kịp thời, sáng tạo các quy trình, công nghệ thi công, quản lý, vận hành tiên tiến của thế giới; tiếp cận quy trình công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ; các doanh nghiệp trong nước chủ động để từng bước tiếp nhận và làm chủ quy trình công nghệ về bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành khai thác...

II. Các nhiệm vụ cụ thể

1. Về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

a) Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Bộ Xây dựng khẩn trương có báo cáo đầy đủ và thể hiện rõ chính kiến lựa chọn công nghệ, đối tác cung cấp, chuyển giao công nghệ của Dự án; báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 24 tháng 3 năm 2026.

b) Các địa phương tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 98/TB-VPCP ngày 05 tháng 3 năm 2026.

2. Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

a) Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Tư vấn khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi đầu kỳ trong tháng 3 năm 2026, bàn giao mốc giải phóng mặt bằng các đoạn tuyến ổn định cho các địa phương trong tháng 3 năm 2026;

b) Thành phố Hải Phòng chủ động huy động nguồn lực, phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức nghiên cứu, triển khai đầu tư tuyến nhánh ga Nam Hải Phòng nối ga Nam Đồ Sơn bảo đảm khai thác đồng bộ dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội -

Hải Phòng, hiệu quả, chống lãng phí tiêu cực trong quá trình triển khai.

c) Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính chủ động trao đổi, làm việc với các cơ quan liên quan của phía Trung Quốc để thúc đẩy triển khai Dự án; tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Liên hợp hợp tác đường sắt Việt - Trung; khẩn trương đàm phán cấp kỹ thuật trong tháng 3 năm 2026 để tiến tới đàm phán ký Hiệp định nối ray, xây dựng cầu đường sắt qua biên giới.

d) Các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động, tích cực triển khai công tác GPMB và di dời công trình điện có điện áp từ 110 kV trở lên theo các cơ chế đã được Quốc hội chấp thuận.

3. Tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng; Móng Cái - Quảng Ninh - Hải Phòng

a) Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao làm việc với phía Trung Quốc trong tháng 3 năm 2026 để ký kết Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật; chỉ đạo Tư vấn khẩn trương hoàn thiện báo cáo đầu kỳ trong tháng 4 năm 2026, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm hoàn thành quy hoạch trong năm 2026; đồng thời triển khai các thủ tục để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án Móng Cái - Quảng Ninh - Hải Phòng theo quy định của pháp luật.

4. Các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh:

a) UBND thành phố Hà Nội và UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chủ động tổ chức triển khai các tuyến đường sắt đô thị tại hai thành phố theo thẩm quyền bảo đảm tiến độ, chất lượng; trong đó UBND Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công tuyến đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tuyến Bến Thành - Tham Lương, tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành,...). Hai thành phố chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng chủ trì cùng Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, thống nhất trong phạm vi cả nước để kết nối liên thông hệ thống đường sắt (hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2026).

b) Bộ Tài chính khẩn trương hỗ trợ làm việc với JICA, hướng dẫn, xem xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phương án vốn cho tuyến đường sắt Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

5. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đường sắt Việt Nam trình Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc quyết định trong tháng 3 năm 2026; trình Thủ tướng Chính phủ về kiến nghị của Tổng công ty đường sắt Việt Nam giao làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Tổ hợp công nghiệp đường sắt trong tháng 3 năm 2026.

6. Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, hoàn thiện Đề án phát triển công nghiệp đường sắt, trình Thủ tướng

Chính phủ trong tháng 3 năm 2026 (lưu ý việc ban hành cơ chế, chính sách phải tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền).

7. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc theo phân công tiếp tục sát sao chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai, định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn;
- Các Tập đoàn: VNPT, VIETTEL, EVN;
- Tổng công ty đường sắt Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, TGD Công TTĐT, các Vụ, Cục: TH, KTTH, NN, PL, QHĐP, QHQT;
- Lưu: VT, CN (2)_{THH}

18

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Đặng Xuân Phong