

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 676 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, tu bổ
các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 819/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 17/02/2023 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân tại Tờ trình số 30/TTr-BQLDA ngày 01/02/2023 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân gồm 05 gói thầu, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 2, 4, 5 qua Hệ thống mạng

đấu thầu quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định; có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu (nếu cần thiết).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu	74,6	Vốn ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Thọ Xuân và các nguồn huy động hợp pháp khác 10 tỷ đồng	Chỉ định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình; cắm mốc GPMB	976,6		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày (phần công việc khảo sát, lập TKBVTC-DT là 40 ngày; cắm mốc GPMB là 20 ngày)
3	Gói thầu số 3: Thăm tra TKBVTC-DT công trình	70,1		Chỉ định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	524,9		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	420 ngày
5	Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	23.471,2		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	420 ngày
Tổng cộng		25.117,4					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh không bao gồm chi phí dự phòng, riêng giá gói thầu số 4 bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh; giá gói thầu số 5: phần công việc thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng bao gồm 7,09% chi phí dự phòng (5% dự phòng cho khối lượng phát sinh; 2,09% dự phòng cho yếu tố trượt giá), phần công việc cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình không bao gồm chi phí dự phòng.
- Các gói thầu số 1, 3 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.
- Các gói thầu số 2, 4, 5 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.