

Số: 3598 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 25 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Đông Tây 3 nối từ đường tránh Tây Quốc lộ 217 đến đường Hồ Chí Minh và đường tránh Tây Quốc lộ 217 nối Quốc lộ 217, huyện Cẩm Thủy

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường Đông Tây 3 nối từ đường tránh Tây Quốc lộ 217 đến đường Hồ Chí Minh và đường tránh Tây Quốc lộ 217 nối Quốc lộ 217, huyện Cẩm Thủy;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7290/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 21/10/2022 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Đông Tây 3 nối từ đường tránh Tây Quốc lộ 217 đến đường Hồ Chí Minh và đường tránh Tây Quốc lộ 217 nối Quốc lộ 217, huyện Cẩm Thủy; của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy tại Tờ trình số 285/TTr-BQLDA ngày 20/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Đông Tây 3 nối từ đường tránh Tây Quốc lộ 217 đến đường Hồ Chí Minh và đường tránh Tây Quốc lộ 217 nối Quốc lộ 217, huyện Cẩm Thủy với nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 11 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu, sự phù hợp với quy định của pháp luật về nội dung đã được thẩm định.

2. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 03, 09, 10, 11 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND huyện Cẩm Thủy; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H').

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC CHI TIẾT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Đông Tây 3 nối từ đường tránh Tây Quốc lộ 217 đến đường Hồ Chí Minh
và đường tránh Tây Quốc lộ 217 nối Quốc lộ 217, huyện Cẩm Thủy

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát bước TKBVTC	12,0	Nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý 135 tỷ đồng theo Quyết định số 4596/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh; phần vốn còn lại UBND huyện Cẩm Thủy có trách nhiệm bố trí từ ngân sách huyện và chủ động huy động các nguồn hợp pháp khác để thực hiện hoàn thành dự án	Chỉ định thầu	Quý IV/2022	Trọn gói	10 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu thuộc dự án	129,5		Chỉ định thầu	Quý IV/2022	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC và DT, lập hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB và cắm cọc GPMB	1.521,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	60 ngày
4	Gói thầu số 04: Giám sát khảo sát bước lập TKBVTC	16,3		Chỉ định thầu	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 05: Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ; thi công rà phá bom mìn, vật nổ	363,2		Chỉ định thầu	Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
6	Gói thầu số 06: Giám sát rà phá bom mìn	12,1		Chỉ định thầu	Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
7	Gói thầu số 07: Thẩm định giá thiết bị, vật tư	50,0		Chỉ định thầu	Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
8	Gói thầu số 08: Thẩm tra TKBVTC, dự toán và Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng	216,7		Chỉ định thầu	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày

9	Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm cả bảo hiểm công trình, chi phí đảm bảo ATGT trong quá trình thi công, chi phí thiết bị)	105.278,8	Nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý 135 tỷ đồng theo Quyết định số 4596/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh; phần vốn còn lại UBND huyện Cẩm Thủy có trách nhiệm bố trí từ ngân sách huyện và chủ động huy động các nguồn hợp pháp khác để thực hiện hoàn thành dự án	Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2023	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	900 ngày
10	Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng công trình, giám sát lắp đặt thiết bị	1.978,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	900 ngày
11	Gói thầu số 11: Kiểm toán công trình	550,1		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2025	Trọn gói	30 ngày
Cộng		110.128,8					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá gói thầu số 09, 10 bao gồm 8,9% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 3,89% chi phí dự phòng trượt giá; giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.

- Gói thầu số 03, 09, 10, 11 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.